

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Кингисепп

«01» октября 2019 года

Рабочая группа в составе: Арямкиной В.В., Прокопчик Н.В., Шалониной Е.В., Матрениной Д.А., Трофимова С.Г., Лозанникова А.Н. (далее – Рабочая группа), действующая на основании: распоряжения комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 11.09.2019 года № 755-р «О создании рабочей группы для выхода на объекты водоснабжения города Кингисеппа Ленинградской области, являющихся объектом Концессионного соглашения от 30.12.2016 года, подлежащих модернизации», от 26.09.2019 года № 817-р «О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 11.09.2019 № 755-р «О создании рабочей группы для выхода на объекты водоснабжения города Кингисеппа Ленинградской области, являющихся объектом Концессионного соглашения от 30.12.2016 года, подлежащих модернизации»,

в присутствии: Гасанова Т.Г. – генерального директора ОАО «Кингисеппский водоканал», Манухина И.А. – первого заместителя генерального директора ОАО «Кингисеппский водоканал», Бурко М.М. – главного инженера ОАО «Кингисеппский водоканал»,

произвела визуальный осмотр с фотофиксацией на мобильные телефоны членов Рабочей комиссии и видеосъемкой представителями ОАО «Кингисеппский водоканал» имеющегося оборудования:

повысительной насосной станции № 8, инвентарный № 2332, лит. А (по БТИ), расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, улица Вокзальная, у дома № 7 (далее - повысительная насосная станция № 8).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 8 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № 106120659 - 1 шт.,
насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.;
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 7, инвентарный № отсутствует, расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, в подвальном помещении жилого дома № 47 по пр. Карла Маркса (далее – повысительная насосная станция № 7).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 7 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.
автоматическое реле давления АРД 1 «ВИХРЬ», инв. № отсутствует - 1 шт.
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 6, инвентарный № отсутствует, расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, в подвальном помещении жилого дома № 49 по пр. Карла Маркса.

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 6 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.
автоматическое реле давления АРД 1 «ВИХРЬ», инв. № отсутствует - 1 шт.
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 16, инвентарный № отсутствует, расположенной по адресу: Ленинградская обл., город Кингисепп, в подвальном помещении жилого дома № 51 по пр. К. Маркса.

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 16 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
насос Espa Aspri, ярлык на корпусе отсутствует, инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.
автоматическое реле давления АРД 1 «ВИХРЬ», инв. № отсутствует - 1 шт.
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 3, инвентарный № отсутствует, расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, в подвальном помещении жилого дома № 13 по ул. Октябрьская.

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 3 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 5, инвентарный № отсутствует, расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Первая Линия, у дома № 6.

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 5 установлено следующее оборудование:

насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
насос Espa Aspri 15 R 3M, (P1-0,6kW), инв. № отсутствует - 1 шт.,
гидроаккумулятор 100 ST2 BELAMOS, инв. № отсутствует - 1 шт.,
шкаф управления, инв. № отсутствует - 1 шт.,
преобразователь частоты VACON, инв. № отсутствует - 1 шт.,
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инв. № отсутствует - 1 шт.
прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

Рабочая группа произвела визуальный осмотр с фотофиксацией на мобильные телефоны членов Рабочей комиссии и видеосъемкой представителями ОАО «Кингисеппский водоканал» имеющегося оборудования **повысительных насосных станций № 1, 4, 9, 11, 15** (расположены: Ленинградская область, г. Кингисепп, ПНС № 1 – около дома № 10 по ул. Жукова, ПНС № 4 – около дома № 7 по ул. Крикковское шоссе, ПНС № 9 – у дома № 27/50 по ул. Крикковское шоссе, ПНС № 11 – у дома № 41 по ул. Крикковское шоссе, ПНС № 15 – у дома № 8 по ул. Большой Бульвар, соответственно).

На момент осмотра, а так же со слов представителей ОАО «Кингисеппский Водоканал», подтверждено, что указанные повысительные насосные станции не модернизированы. Срок модернизации – до 31.12.2019 года.

Рабочей группе продемонстрирована компьютерная программа, которая считывает параметры работы повысительных насосных станций № 8, 7, 6, 16, 3, 5,

установленная на контрольно-пропускном пункте комплекса водозаборных очистных сооружений «Серёжино» мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа Кингисеппского района Ленинградской области.

Рабочая группа визуально не смогла определить функционал данной программы.

Со слов представителей ОАО «Кингисеппский Водоканал:

1. Данные о работе (сбоях в работе) повысительных насосных станций не сохраняются и не архивируются.
2. Программа позволяет выявить аварийную ситуацию на повысительных насосных станциях.
3. Функционал программы не позволяет изменять параметры работы насосного оборудования.
4. Дистанционное вмешательство в работу повысительных насосных станций (автоматизация) при помощи указанной программы не предусмотрено.
5. Диспетчеризация работы повысительных насосных станций отсутствует.

По результатам осмотра Рабочая группа предложила ОАО «Кингисеппский Водоканал» в срок до 01 декабря 2019 года:

1. Предъявить Рабочей группе насосы, замененные в процессе модернизации.
2. Определить дату осмотра Рабочей группой насосов, замененных в процессе модернизации – 29.11.2019 года.
3. Представить Рабочей группе для сравнительного анализа документы, подтверждающие экономию электроэнергии до и после модернизации насосного оборудования за одинаковый промежуток времени в динамике за период с 2016 по 2019 годы на повысительных насосных станциях № 8, 7, 6, 16, 3, 5.
4. С целью обеспечения Концессионного соглашения, провести автоматизацию и диспетчеризацию работы повысительных насосных станций № 8, 7, 6, 16, 3, 5.


Акт проверки составлен в двух экземплярах.

Подписи членов комиссии:

Арямкина В.В.



Прокопчик Н.В.



Шалонина Е.В.



Матренина Д.А.



Трофимов С.Г.



Лозанников А.Н.



Представители ОАО «Кингисеппский Водоканал»:

Гасанов Т.Г. _____

Манухин И.А. _____

Бурко М.М. _____